

**TIEDOTE VKO 12-13/2021**

**Lippumäen uima- ja liikuntahalli**



Altaiden laatoitustyöt on aloitettu myös pienen altaan osalta.

**Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi**

Vaihe 1 on valmistunut aikataulussaan ja vastaanotettu 12.11.2020

**Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus**

**Valmistuneet työt:**

Lattioiden tasoitus

Uudet väliseinät

Ruiskubetonin maalaus

Puku- ja pesuhuoneiden laatoitus ja vesieristystyöt

Ilmanvaihtokoneen vaihto

Lämmönvaihtimen vaihto  
Lasten altaan penkit  
Purkujen jälkipaikkaustyöt  
Uima-altaan rungon korjaustyöt  
Sisääntuloaulan kiveyksien vaihto

### **Käynnissä olevat työt:**

LVISA-työt  
Alakattotyöt  
Saunojen sisustustyöt  
Altaiden laatoitustyöt – ja saumaustyöt  
Loppusiivous ja IV-kanavien nuohous

### **Tulevien viikkojen työt:**

Altaiden laatoitustyöt – ja saumaustyöt  
LVISA-työt  
Loppusiivous ja IV-kanavien nuohous

### **Työturvallisuus:**

Ei työtapaturmia, 24.3.2021 TR-mittaus 91,6 %.

### **Terveisiä työmaalta:**

”Kevään saapumisen myötä tarkkailemme miten kallion päällä sulavien lumien vedet ohjautuvat luolan salaojituksessa. Mahdolliset tulevat vuotokohdat pyritään korjaamaan epoksimassalla tiiviiksi.” kertoo työmaapäällikkö Ari Niemi.