

TIEDOTE VKO 14-15/2021

Lippumäen uima- ja liikuntahalli



Lippumäen uima- ja liikuntahallin pienen altaan laatoitus on tarkkaa käsityötä.

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Vaihe 1 on valmistunut aikataulussaan ja vastaanotettu 12.11.2020

Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus

Valmistuneet työt:

Lattioiden tasoitus

Uudet väliseinät

Ruiskubetonin maalaus

Puku- ja pesuhuoneiden laatoitus ja vesieristystyöt

Ilmanvaihtokoneen vaihto

Lämmönvaihtimen vaihto

Lasten altaan penkit

Purkujen jälkipaikkaustyöt
Uima-altaan rungon korjaustyöt
Sisääntuloaulan kiveyksien vaihto

Käynnissä olevat työt:

LVISA-työt
Alakattotyöt
Toimintakokeet
Saunojen sisustustyöt
Altaiden laatoitustyöt ja saumaustyöt
Loppusiivous ja IV-kanavien nuohous

Tulevien viikkojen työt:

Altaiden laatoitustyöt ja saumaustyöt
LVISA-työt
Varusteasennukset
Pihatyöt
Lopputarkastukset
Loppusiivous ja IV-kanavien nuohous

Työturvallisuus:

Ei työtapaturmia, 15.4.2021 TR-mittaus 90 %.

Terveisiä työmaalta:

”Työmaan luovutusaikataulu on laadittu yhdessä tilojen käyttäjän kanssa, ja uimahallin ylös ajo tulee tapahtumaan kesäkuun aikana.” kertoo työmaapäällikkö Ari Niemi työmaan tulevista vaiheista.