

TIEDOTE VKO 37-38/2020



Kuntosalin lattiapinnoitteksi asennettiin Pulastic-massa.

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Valmistuneet työt:

Tasoitustyöt
Laatoitustyöt
Kuntosalin lattia
Vesikalusteet
Maalilattiat
Tulostaulu
WC-jakoseinät

Käynnissä olevat työt:

Sähkötyöt
Maalaustyöt
Pellitykset

Väliovien asennukset
Alakattotyöt
Liikuntatilojen lattiat
Loppusiivous

Tulevien viikkojen työt:

Varusteasennukset
Väliseinäikkunat

Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus

Valmistuneet työt:

Lattioiden tasoitus
Uudet väliseinät
Ruiskubetonin maalaus

Käynnissä olevat työt:

Purkujen jälkipaikkaustyöt
Vesieristys- ja laatoitustyöt
LVIS-työt

Tulevien viikkojen työt:

Purkujen jälkipaikkaustyöt
Lasten altaan uudet penkit
Vesieristys- ja laatoitustyöt
LVIS-työt

Työturvallisuus:

Ei työtapaturmia, TR-mittaus 94 % (11.9.2020)

Terveisiä työmaalta:

”Työmaalla aletaan jo valmistautumaan 1-vaiheen lopputarkastuksiin ja -viimeistelyihin. Urheilukenttä ja kuntosali pukuhuoneineen tulee olla valmis marraskuun alussa ja kaupunki ottaa tilat käyttöön mahdollisesti vielä ennen joulua”, kertoo työmaapäällikkö Ari Niemi.