

Kuopion alueellinen rakennusvalvonta <input type="checkbox"/> Kuopio Suokatu 42, 70110 Kuopio (017) 185 174 <input type="checkbox"/> Suonenjoki Sairaalapolku 3, 77600 Suonenjoki 040 594 6452	VESI- JA VIEMÄRIJOHTOLAITTEET TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150f §, MRA 77)	
RAKENNUSPAIKKA	OSOITE	LUVAN TUNNUS

KVV-TYÖNJOHTAJA

Minut on hyväksytty Kuopion rakennusvalvonnassa tämän kohteen kvv-työnjohtajaksi.		
Kvv-työnjohtajana sitoudun vastuuvollisena johtamaan kvv-töitä. Tehtävänhoito MRL 122a §, MRA 73 §.		
kvv-työnjohtajan nimi	kvv-työnjohtajan syntymäaika	kvv-työnjohtajan koulutus
kvv-työnjohtajan allekirjoitus		

Työvaiheet ja niiden tarkastukset. Vastuuhenkilö tarkastaa seuraavat rakennusvaiheet, niihin liittyvät työvaiheet ja toteaa ne **myönnetyn luvan ja suunnitelmien mukaan tehdyiksi. Vastuuhenkilö varmentaa tarkastuksen allekirjoituksellaan.** Työvaiheiden osittaiset tarkastukset merkitään "huomautukset / osittaiset tarkastukset"- kohtaan lomakkeen kääntöpuolelle. (Lomake sisältää keskeisimmät työvaiheet ympäristöoppaan nro 43 mukaisesti).

14. KVV-LAITTEET VASTUUHENKILÖN TARKASTUKSET

	Työvaiheet	tarkastus pvm	vastuuhenkilön allekirjoitus
14.1	Pääsuunnittelijan läpikäymät kvv-suunnitelmat on käytettävissä työmaalla		
14.2	Tonttivesijohdon painekoe on suoritettu		
14.3	Ulkopuoliset vesi- ja viemärijohtot ja kaivot on tarkastettu		
14.4	Sisäpuolisten vesi- ja viemärijohtojen malliasennus on hyväksytetty rakennusvalvontaviranomaisella		
14.5	Sisäpuoliset vesi- ja viemärijohtot on tarkastettu		
14.6	Vesijohtoverkosto on huuhdeltu ja painekoe on suoritettu		
14.7	Muoviviemäreiden paloneristykset sekä palomansetit on tarkastettu		
14.8	Vesi- ja viemärijohtojen eristykset on tarkastettu		
14.9	Käyttö- ja huolto-ohjeet on laadittu ja liitetty rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen		
14.10	Kvv- töissä käytettyjen materiaalien kelpoisuus on varmistettu		
14.11			

