

Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Kuopio Suokatu 42, 70110 Kuopio (017) 185 174 Suonenjoki Sairaalapolku 3, 77600 Suonenjoki 040 594 6452	VESI- JA VIEMÄRIJOHTOLAITTEET TARKASTUSASIAKIRJA 2018 (MRL 150f §, MRA 77)	
RAKENNUSPAIKKA	OSOITE	LUVAN TUNNUS

KVV-TYÖNJOHTAJA

Minut on hyväksytty Kuopion rakennusvalvonnassa tämän kohteen kvv-työnjohtajaksi.		
Kvv-työnjohtajana sitoudun vastuuvollisena johtamaan kvv-töitä. Tehtävänhoito MRL 122a §, MRA 73 §.		
kvv-työnjohtajan nimi	kvv-työnjohtajan syntymäaika	kvv-työnjohtajan koulutus
kvv-työnjohtajan allekirjoitus		
kvv-suunnittelija		

Työvaiheet ja niiden tarkastukset. Vastuuhenkilö tarkastaa seuraavat rakennusvaiheet, niihin liittyvät työvaiheet ja toteaa ne myönnetyn luvan ja suunnitelmien mukaan tehdyiksi. Vastuuhenkilö varmentaa tarkastuksen allekirjoituksellaan. Työvaiheiden osittaiset tarkastukset merkitään "huomautukset / osittaiset tarkastukset"- kohtaan lomakkeen kääntöpuolelle.

14. KVV-LAITTEET VASTUUHENKILÖN TARKASTUKSET

	Työvaiheet	tarkastus pvm	vastuuhenkilön allekirjoitus
14.1	Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu		
14.2	Rakennusvalvonnan käsittelemät kvv-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu		
14.3	Ulkopuoliset jäte-, perus- ja sadevesiviemärit tarkastettu (asennukset ja täyttö)		
14.4	Sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiveys tarkistettu		
14.5	Jäte- ja sadevesiviemärikaivot, erottimet ja pumppaamot tarkistettu		
14.6	Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi, täyttö)		
14.7	Kerrosviiemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi)		
14.8	Jätevesilaitteiston tiiveys on tarkastettu		
14.9	Vesijohdot tarkastettu, huuhdeltu, vesilaitteiston tiiveys tarkastettu ja painekoepöytäkirja laadittu		
14.10	Lämpimän käyttöveden kiertojohtojon virtaama mitattu ja säädetty		
14.11	Palo-, kondenssi-, lämpö- ja ääneneristykset tarkastettu		
14.12	Käyttöveden valmistuslaitteet tarkastettu ja virtaamat säädetty		
14.13	Vesi- ja viemärikalusteet suunnitelman mukaiset		
14.14	Toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu		

