

TIEDOTE VKO 29-30/2020



Työvaiheet pyritään tekemään mahdollisimman pölyttömästi. Tässä hiotaan väliseinän tasoitteita ja muodostuva hiontapöly ohjautuu suoraan imuriin.

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Valmistuneet työt:

Väliseinien runko- ja levytystyöt
IV-koneen uusinta

Käynnissä olevat työt:

LVI-työt
Sähkötyöt
Tasointus- ja maalaustyöt
Kosteiden tilojen vesieristys- ja laatoitustyöt
Palokatkotyöt
Tilojen akustointilevytykset

Tulevien viikkojen työt:

Väliseinien ikkunat

Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus

Valmistuneet työt:

Miesten pukuhuoneiden purkutyöt

Käynnissä olevat työt:

Muiden tilojen purkutyöt

Miesten pukuhuoneiden purkujen jälkipaikkaustyöt

Tulevien viikkojen työt:

Lasten altaan uudet penkit

Uima-altaan vesipiikkaukset

Muuta huomioitavaa:

Normaalit taukokäytännöt ovat voimassa toistaiseksi.

Työturvallisuus:

Yksi työtapaturma (työntekijä palannut jo normaalisti töihin), TR-mittaus 97 %

Terveiset työmaalta:

”Korjaustöissä tulee usein eteen yllätyksiä. Lasten altaassa joudumme purkamaan ja uusimaan betoniset penkkirakenteet, koska ne olivat niin huonossa kunnossa vuotaneen vesieristyksen vuoksi. Kloori ja lämmin vesi yhdessä olivat aiheuttaneet ajan myötä betonin haurastumisen”, kertoo Lippumäen työmaapäällikkö Ari Niemi työmaalta.